

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022**

**Kỳ báo cáo: tháng 9/2022**

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh (kỳ báo cáo tháng 9 năm 2022) như sau:

**I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:**

**1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022:**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 7.628.190 triệu đồng, trong đó:
  - + *Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 710.997 triệu đồng.*
  - + *Vốn kế hoạch năm: 6.917.193 triệu đồng.*
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến 31/8/2022: 3.711.895 triệu đồng, đạt 48,7% so với kế hoạch giao, trong đó:
  - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 82.514 triệu đồng, đạt 11,6%.*
  - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.629.381 triệu đồng, đạt 52,4% kế hoạch giao.*
- Ước lỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 4.189.000 triệu đồng, đạt 55% so với kế hoạch giao, trong đó:
  - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 136.000 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch giao.*
  - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 4.053.000 triệu đồng, đạt 59% kế hoạch giao.*

*(Chi tiết theo Biểu mẫu tổng hợp số 01a/TTKHN kèm theo)*

**2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước: Không có**

**II. Nhận xét, đánh giá:**

- Đến ngày 31/8/2022, đã thanh toán: 3.711.895 triệu đồng, đạt 48,7% kế hoạch giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Dự án do Bộ,

Ngành quản lý: thanh toán 22.636 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8% kế hoạch; Dự án do địa phương quản lý: thanh toán 3.689.259 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50% kế hoạch.

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm:

Do tác động của tình hình trong nước và thế giới, giá cả hàng hóa các mặt hàng vật tư, nguyên nhiên vật liệu... cho sản xuất, xây dựng liên tục biến động tăng ảnh hưởng đến việc bố trí vốn và thực hiện của các dự án.

Công tác bồi thường, GPMB vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; một số dự án phải điều chỉnh quy mô, thiết kế, chủ trương, tổng mức đầu tư...

### **III. Giải pháp và kiến nghị**

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

- Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đã được giao vốn tích cực triển khai thực hiện dự án; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục... khởi công các dự án đã được phê duyệt, bố trí vốn; xác định rõ thời gian, tiến độ thực hiện; tập trung thi công và giải ngân các dự án theo đúng tiến độ cam kết. Tổ chức nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án còn lại đã được xác định khởi công mới trong năm 2022. Xác định cụ thể tiến độ triển khai từng dự án. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không hiệu quả theo quy định.... chuyển vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện nhanh.

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; kết hợp với tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền vận động và sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác GPMB cho các dự án.

- Các đơn vị chuyên môn của tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát... theo trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm và cố tình gây cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết kịp thời những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án ở các chủ đầu tư, ban quản lý dự án./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, 2,4.  
TrH\_VP5\_BC

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Song Tùng**

